



## Les Vignolants Neuchâtel Gros oeuvre

### DOMAINE DE COMPETENCE

Béton armé et maçonnerie

### DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Construction d'un immeuble sur les parcelles 1505 et 2243 à Neuchâtel constitué de :

- 1 parking souterrain sur 2 niveaux
- 1 bâtiment non superposé au parking sur 10 niveaux (1 sous-sol, 8 étages). Les 3 derniers étages sont en porte-à-faux par rapport aux étages inférieurs
- Pose de façades et bandeaux préfabriqués fournis par Matériaux Sabag Delémont

### MAITRE DE L'OUVRAGE

AXA Leben AG - 8050 Zurich

### DGT - DLT

HRS Real Estate SA - 2800 Delémont  
Mme F. Bettex (032/432.43.71)

### ARCHITECTE INGENIEUR

IPAS Architectes SA - 2000 Neuchâtel (032/724 02 02)  
GVH St-Blaise SA - 2072 Saint-Blaise / M. P. Chopard (032/756 97 60)

### MONTANT DU CONTRAT EXECUTION DES TRAVAUX

SFr. 3'316'000.-  
Octobre 2018 - Juin 2019

## Les Vignolants Neuchâtel Gros oeuvre

### MONTANT DU DOMAINE D'ACTIVITE

Béton armé	3'250'000.-
Maçonnerie	66'000.-

### QUANTITES PRINCIPALES

Coffrage fondations	246 m <sup>2</sup>
Coffrage murs	11'100 m <sup>2</sup>
Coffrage dalles	10'100 m <sup>2</sup>
Acier d'armature	552'054 kg
Béton fondations	485 m <sup>3</sup>
Béton murs	1'685 m <sup>3</sup>
Béton dalles	2'695 m <sup>3</sup>
Piliers préfabriqués	23 p
Escaliers préfabriqués	62 p
Maçonnerie silico EI 60	170 m <sup>2</sup>
Pose façades préfabriquées ép. 12 cm	975 m <sup>2</sup>
Pose bandeaux préfabriqués	700 m <sup>2</sup>

### RESPONSABLE ENTREPRISE

Technicien : Gabriel De Almeida  
Contremaître : Antonio Caro Cotes



3

1. Coffrage cage d'escalier
2. Coffrage dalle parking
3. Pose d'éléments préfabriqués sans fourniture