



## Transformation de la cave des Lauriers à Cressier

### DOMAINE DE COMPETENCE

Rénovations et assainissements

### DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Terrassement, reprise en sous-oeuvre, béton-armé et maçonnerie, aménagements extérieurs pour l'extension de la cave des Lauriers à Cressier

### MAITRE DE L'OUVRAGE

Cave des Lauriers - M. Jean-Marc Jungo  
Château 6 - 2088 Cressier

### INGENIEUR

Bureau d'ingénieurs et d'architectes  
Pascal Stirnemann SA - M. P. Stirnemann (032 861 38 28)  
Moulins 2a - 2108 Couvet

### MONTANT DU CONTRAT

CHF 435'000.-

### EXECUTION DES TRAVAUX

Octobre 2023 - Juin 2024

## QUANTITES PRINCIPALES

Décapage terre végétale	142 m <sup>3</sup>
Excavation pleine masse terrain meuble	1'040 m <sup>3</sup>
Remblayage contre ouvrage	448 m <sup>3</sup>
Coffrage de fondations et radier	23 m <sup>2</sup>
Coffrage 1 face pour sous-œuvre	85 m <sup>2</sup>
Coffrage de murs type 2	315 m <sup>2</sup>
Coffrage sommier et parapet	45 m <sup>2</sup>
Coffrage de dalle	226 m <sup>2</sup>
Coffrage 1 face, sous-œuvre	65 m <sup>2</sup>
Acier d'armature	19'700 kg
Brique TC 12.5 cm	200 m <sup>2</sup>
Brique TC 15 cm	107 m <sup>2</sup>
Béton sous-œuvre	10 m <sup>3</sup>
Béton pour radier	60 m <sup>3</sup>
Béton pour murs	37 m <sup>3</sup>
Béton pour sommier, parapet	5 m <sup>3</sup>
Béton pour dalle	57 m <sup>3</sup>

## RESPONSABLE ENTREPRISE

Conducteur de travaux : Steve Lesquereux  
Chef d'équipe : Paulo Machado



1. Terrassement et mur béton en sous-œuvre
2. Future cave enterrée
3. Partie supérieure en maçonnerie