



## Rénovation de la piscine des Mélèzes - La Chaux-de-Fonds

### DOMAINE DE COMPETENCE

Rénovations et assainissements

### DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Démolitions, transformations et agrandissements des locaux techniques. Rénovation complète des bassins et des aménagements extérieurs aux abords des bassins (plages, pataugeoire, accès,...) Réalisation des plages en béton fibré coloré. Assainissement du béton armé.

### MAITRE DE L'OUVRAGE

Ville de La Chaux-de-Fonds - Service des Sports - M. Villarejo Michel  
Rue du Collège 11 - 2301 La Chaux-de-Fonds

### DT

OPUS Planification SA - M. David Ricchiuto (032 544 67 41)  
Rue de la Serre 130 - 2300 La Chaux-de-Fonds

### ARCHITECTE

Bureau d'architecture Langel Philippe SA - Mme. Audrey Langel (032 968 56 15)  
Rue de la Côte 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds

### INGENIEUR

GVH La Chaux-de-Fonds SA - M. Michel Thomann (032 910 93 00)  
Promenade 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

### MONTANT DU CONTRAT TTC EXECUTION DES TRAVAUX

CHF 2'100'000.-  
Août 2023 - Août 2024

## QUANTITES PRINCIPALES

Démolition dallages	1'500 m <sup>2</sup>
Démolition murs béton	150 m <sup>2</sup>
Démolition goulottes	200 ml
Assainissement béton	500 m <sup>2</sup>
Décapage terre végétale	1'490 m <sup>3</sup>
Terrassements	4'860 m <sup>3</sup>
Remblayage	4'600 m <sup>3</sup>
Béton maigre	670 m <sup>2</sup>
Coffrage fondations	550 m <sup>2</sup>
Coffrage murs	1'625 m <sup>2</sup>
Coffrage dalles	300 m <sup>2</sup>
Coffrage parapets, caniveaux, appuis	493 m <sup>2</sup>
Acier armature	75 t
Béton fondations	507 m <sup>3</sup>
Béton murs	180 m <sup>3</sup>
Béton dalles	64 m <sup>3</sup>
Béton parapets, caniv., appuis	110 m <sup>3</sup>
Béton coloré et fibré	235 m <sup>3</sup>

## RESPONSABLE ENTREPRISE

Techniciens : Kevin Stettler, Marc Donzé  
Contremaître : Ricardo Parades



1. Transformation/assainissement grand bassin
2. Vue d'ensemble des principales zones rénovées
3. Transformation petit bassin